



Provincia di Latina

8

Registro generale n. 129

del 09/02/2021

DETERMINAZIONE SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

Oggetto: “Adeguamento ed adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche della sede centrale e delle sedi succursali di Via Don Orione e Via Leopardi dell’Istituto “Filosi” di Terracina in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19”.(Finanziamento MIUR – Avviso pubblico prot. n° 13194 del 24/6/2020 - autorizzazione alla spesa del MIUR prot. n° AODGEFID/20822 del 13/7/2020).

CIG 840007050D CUP J54H20000420001.

Approvazione dello stato finale dei lavori e degli atti di collaudo

IL DIRIGENTE

Premesso che, sulla base della documentazione amministrativa e contabile in atti:

- con riferimento ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” – ed in riscontro all’Avviso pubblico MIUR prot. n° 13194 del 24 Giugno 2020 — il MIUR ha destinato un contributo di euro 1.000.000,00 alla Provincia di Latina per l’esecuzione di gran parte dei necessari “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19” sugli edifici scolastici di competenza;
- la Provincia di Latina ha aderito alla citata iniziativa di finanziamento FSE/MIUR anche a beneficio dell’Istituto “Filosi” di Terracina, proponendo l’intervento “Adeguamento ed adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche della sede centrale e delle sedi succursali di Via Don Orione e Via Leopardi dell’Istituto “Filosi” di Terracina in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19”, comportante una spesa complessiva pari ad euro 97.200,00;
- con Determinazione Dirigenziale N° 692 del 3/8/2020 è stato conferito all’Arch. Antonio Camerota - Studio Technè – C.F. CMR NTN 60H06 F224D - con studio in Fondi (LT) alla Via Cristoforo Colombo n° 18 – l’incarico professionale riguardante la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione dell’intervento “Adeguamento ed adattamento funzionale

degli spazi e delle aule didattiche della sede centrale e delle sedi succursali di Via Don Orione e Via Leopardi dell'Istituto "Filosi" di Terracina in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19";

- il progetto esecutivo dell'intervento "Adeguamento ed adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche della sede centrale e delle sedi succursali di Via Don Orione e Via Leopardi dell'Istituto "Filosi" di Terracina in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19" redatto dall'Arch. Antonio Camerota è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n° 705 del 5/8/2020 e comporta una spesa complessiva pari ad euro 97.200,00, ripartita secondo il seguente quadro economico:

A	LAVORI	
A.1	Importo totale dei lavori	€. 74.500,58
A.2a	Oneri della sicurezza	€. 2.471,46
A.2b	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€. 72.029,12
B/C		
SOMME A DISP/NE DELL'AMM/NE		
B.1	Imprevisti e lavori in economia	€. 3.725,03
B.2	IVA 10 % su imprevisti e lavori in economia	€. 372,50
B.3	IVA 10 % sui lavori	€. 7.450,06
C.1	Spese tecniche per progettazione, D.L., contabilità, coordinamento della sicurezza e collaudi	€. 8.202,10
C.2	CNPAIA 4 % su spese tecniche	€. 328,08
C.3	IVA 22 % su spese tecniche e CNPAIA	€. 1.876,64
C.4	Incentivo - INCARICHI INTERNI - ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 (1 % di A)	€. 745,01
Sommano		€. 22.699,42
IMPEGNO DI SPESA TOTALE (A) + (B)+ (C)		€. 97.200,00

- con la stessa Determinazione Dirigenziale n° 705 del 5/8/2020 è stata indetta la procedura di affidamento dell'appalto di lavori "Adeguamento ed adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche della sede centrale e delle sedi succursali di Via Don Orione e Via Leopardi dell'Istituto "Filosi" di Terracina in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19";
- in seguito a procedura di affidamento di evidenza pubblica MEPA - RdO n° 2622179, con Determinazione Dirigenziale N° 722 del 7/8/2020 l'appalto di lavori "Adeguamento ed adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche della sede centrale e delle sedi succursali di Via Don Orione e Via Leopardi dell'Istituto "Filosi" di Terracina in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19" è stato aggiudicato all'operatore

economico – LE.RU.GAS srl – Via Paglietta n° 4 – LATINA - C.F. e P.I. 01632790596 - che ha offerto un ribasso del 15,45 % rispetto all'importo a base d'asta, corrispondente al prezzo contrattuale complessivo di euro 63.372,08 oltre IVA, giusto documento di stipula del contratto relativo alla RdO MEPA n° 2622179 datato 21/10/2020, firmato digitalmente dai legali rappresentanti di Provincia di Latina ed operatore economico aggiudicatario;

- a seguito di affidamento dei lavori in oggetto, si è provveduto a rimodulare nel modo seguente il quadro economico di progetto:

A	LAVORI	
A.1	Importo contrattuale totale	€. 63.372,08
A.2a	Oneri della sicurezza	€. 2.471,46
A.2b	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 15,45 %	€. 60.900,62
B	SOMME A DISP/NE DELL'AMM/NE	
B.1	Imprevisti e lavori in economia	€. 3.725,03
B.2	IVA 10 % su imprevisti e lavori in economia	€. 372,50
B.3	IVA 10 % sui lavori	€. 6.337,21
C.1	Spese tecniche per progettazione, D.L., contabilità, coordinamento della sicurezza e collaudi	€. 8.202,10
C.2	CNPAIA 4 % su spese tecniche	€. 328,08
C.3	IVA 22 % su spese tecniche e CNPAIA	€. 1.876,64
C.4	Incentivo - INCARICHI INTERNI - ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 (1 % di A)	€. 745,01
	Somma	€. 21.586,57
	Economie	€. 12.241,35
	COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	€. 97.200,00

Considerato che:

- la consegna dei lavori in oggetto è stata verbalizzata in data 13/8/2020, con inizio effettivo degli stessi programmato per la data del 17/8/2020;
- già in sede di consegna dei lavori il D.L. si è espresso favorevolmente rispetto ad una richiesta di proroga di 20 giorni del termine di esecuzione dei lavori dell'appaltatore, derivante dalle notevoli difficoltà di reperimento materiali e dai conseguenti ritardi di fornitura degli infissi da installare presso la sede di Via Leopardi;
- in corso di esecuzione dei lavori la D.L. non ha registrato sospensioni dei lavori;
- in data 1/10/2020 è stata formalmente accertata dalla D.L. l'ultimazione dei lavori in oggetto;
- in data 23/10/2020 è stato redatto dalla D.L. lo stato finale dei lavori, pari all'importo netto di euro 63.198,85 per lavori oltre IVA 10 %;

- nell'ambito dell'appalto in oggetto sono stati commissionati all'appaltatore dei lavori in economia (rif liste cod. E01, E02, E03 e E04 in atti) per prestazioni riguardanti opere di natura edile ed impiantistica eseguite presso le sedi succursali dell'IPS "A. Filosi" di Terracina, dell'importo pari ad euro 3.705,47 per lavori, oltre euro 370,55 per IVA 10 %, per complessivi euro 4.076,02, con copertura finanziaria mediante la quota imprevidi delle somme a disposizione dell'amministrazione presente nel quadro economico approvato dell'opera;
- il direttore dei lavori ha prodotto alla stazione appaltante la relazione sul conto finale datata 23/10/2020 ed il certificato di regolare esecuzione delle opere datato 26/11/2020;
- dagli atti contabili di collaudo, risulta che resta il credito residuo netto spettante all'aggiudicatario pari ad euro 398,85 oltre IVA 10 %;
- considerando la contabilità dei lavori, gli atti dello stato finale e di collaudo prodotti dalla D.L., risulta per l'appalto in oggetto il seguente resoconto finale rispetto al quadro economico approvato con Determinazione Dirigenziale n° 705/2020:

A	LAVORI	
A.1	Importo contrattuale totale dei lavori appaltati	€. 63.198,85
A.2a	Oneri della sicurezza	€. 2.471,46
A.2b	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 15,45 %	€. 60.727,39
B	SOMME A DISP/NE DELL'AMM/NE	
B.1	Lavori in economia	€. 3.705,47
B.2	IVA 10 % su imprevidi e lavori in economia	€. 370,55
B.3	IVA 10 % sui lavori	€. 6.319,89
C.1	Spese tecniche per progettazione, D.L., contabilità, coordinamento della sicurezza e collaudi	€. 8.159,86
C.2	CNPAIA 4 % su spese tecniche	€. 326,39
C.3	IVA 22 % su spese tecniche e CNPAIA	€. 1.866,98
C.4	Incentivo - INCARICHI INTERNI - ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 (1 % di A)	€. 745,01
	Sommano	€. 21.494,14
	Economie	€. 12.507,01
	COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	€. 97.200,00

Vista la seguente documentazione in atti:

- i documenti contabili;
- il documento di stipula del contratto relativo alla RdO MEPA n° 2622179 datato 21/10/2020 firmato digitalmente dai legali rappresentanti di Provincia di Latina ed operatore economico aggiudicatario;
- la documentazione contabile in atti riguardante i lavori in economia;

- il parere favorevole rispetto alla proroga al termine di ultimazione dei lavori di 20 giorni naturali e consecutivi espresso dalla D.L. nel verbale di consegna dei lavori;
- lo stato finale dei lavori redatto in data 23/10/2020 dalla D.L., pari all'importo netto di euro 63.198,85 per lavori oltre IVA 10 %;
- la relazione sul conto finale datata 23/10/2020 ed il certificato di regolare esecuzione delle opere datato 26/11/2020;
- la documentazione attestante la regolarità contributiva dell'appaltatore (DURC on line prot. N° INAIL_25065270 del 20/11/2020);
- il resoconto contabile finale dell'appalto in oggetto;

Rilevata la necessità di:

- prendere atto dei lavori in economia (rif liste cod. E01, E02, E03 e E04 in atti) commissionati all'appaltatore per prestazioni riguardanti opere di natura edile ed impiantistica eseguite presso le sedi succursali dell'IPS "A. Filosi" di Terracina, dell'importo pari ad euro 3.705,47 per lavori, oltre euro 370,55 per IVA 10 %, per complessivi euro 4.076,02, con copertura finanziaria mediante la quota imprevisti delle somme a disposizione dell'amministrazione presente nel quadro economico approvato dell'opera;
- prendere atto della proroga al termine di ultimazione dei lavori di 20 giorni naturali e consecutivi, sulla quale la D.L. si è espressa favorevolmente già nel verbale di consegna dei lavori;
- approvare lo stato finale dell'intervento "Adeguamento ed adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche della sede centrale e delle sedi succursali di Via Don Orione e Via Leopardi dell'Istituto "Filosi" di Terracina in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19" redatto in data 23/10/2020 dalla D.L., per l'importo complessivo netto pari ad €. 63.198,85 oltre IVA 10 %, in atti al Settore Edilizia Scolastica e Fabbricati;
- prendere atto della relazione sul conto finale datata 23/10/2020 ed approvare il certificato di regolare esecuzione delle opere datato 26/11/2020;
- prendere atto del resoconto contabile finale dell'intervento appaltato;

Dato atto che:

- sono state rispettate le disposizioni in materia di incompatibilità e conflitto d'interessi;
- il provvedimento è connesso all'area di rischio "Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione" e sono state applicate le misure di prevenzione previste nel PTPCT corrente;
- il presente provvedimento non comporta per la stazione appaltante incrementi alla spesa finora autorizzata;
- a seguito di approvazione del presente atto, si provvederà a liquidare all'appaltatore il credito residuo di euro 398,85 oltre IVA 10 % con successiva determinazione di liquidazione;

Visto il *Regolamento provinciale di contabilità* e le relative modifiche adottate con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 10 giugno 2011;

Visti il D.Lgs 50/2016 e s.m.i ed il relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010 (per la parte non abrogata) in materia di lavori pubblici;

Rilevato di aver verificato la regolarità amministrativa, così come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- di prendere atto dei lavori in economia (rif liste cod. E01, E02, E03 e E04 in atti) commissionati all'appaltatore per prestazioni riguardanti opere di natura edile ed impiantistica eseguite presso le sedi succursali dell'IPS "A. Filosi" di Terracina, dell'importo pari ad euro 3.705,47 per lavori, oltre euro 370,55 per IVA 10 %, per complessivi euro 4.076,02, con copertura finanziaria mediante la quota imprevidi delle somme a disposizione dell'amministrazione presente nel quadro economico approvato dell'opera;
- di prendere atto della proroga al termine di ultimazione dei lavori di 20 giorni naturali e consecutivi, sulla quale la D.L. si è espressa favorevolmente già nel verbale di consegna dei lavori;
- di approvare lo stato finale dell'intervento **"Adeguamento ed adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche della sede centrale e delle sedi succursali di Via Don Orione e Via Leopardi dell'Istituto "Filosi" di Terracina in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19"** redatto in data 23/10/2020 dalla D.L., per l'importo complessivo netto pari ad €. 63.198,85 oltre IVA 10 %, in atti al Settore Edilizia Scolastica e Fabbricati;
- di prendere atto della relazione sul conto finale datata 23/10/2020 ed approvare il certificato di regolare esecuzione delle opere datato 26/11/2020;
- di dare atto che a seguito di approvazione del presente atto, si provvederà a liquidare all'appaltatore il credito residuo di euro 398,85 oltre IVA 10 % con successiva determinazione di liquidazione;
- di prendere atto del resoconto contabile finale dell'intervento appaltato;
- di notificare il presente atto a tutti gli interessati per quanto di competenza;
- di notificare il presente provvedimento al Settore Bilancio e Servizio URP, per quanto di competenza relativamente agli obblighi contabili e di pubblicazione degli atti.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Gianvincenzo De Paola

Il Dirigente
Dott. Francesco Carissimo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. D.Lgs n° 267/00

ATTESTA

La regolarità contabile del presente atto.

Latina, 16.02.2021

Il Dirigente del Settore
Dott. Francesco Carissimo