



# PROVINCIA DI LATINA

## COMUNE DI ROCCAGORGA

PROGETTO

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FRANA SU VIA  
ROCCHIGIANA - ROCCAGORGA

## PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

ALLEGATI


PROGETTISTA:

Arch. Pierluca Natalini

Arch. Luca Polidoro

RUP:

Geom. Andrea Colinvitti

TIMBRI

TAV. N. A.R.10

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Formato:

Incarico :

Rev. n.

Data : Marzo 2016

Design:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Messa in sicurezza della scarpata stradale lungo la S.P. Roccheggiana al Km 12+550 circa SX, in Comune di Roccagorga (LT) a seguito di evento franoso.

Categorie dei lavori	Distribuzione Settimanale degli importi delle Categorie di Lavoro												Totale per categoria
	EURO												
Avvio cantiere	2178,87												2.178,87
Scavi - Reinterri - Trasporti		13.111,72	13.111,72	13.111,72	13.111,72								52.446,86
Opere di protezione stradale						10.692,60	10.692,60	10.692,60	10.692,60	10.692,60	10.692,60		64.155,61
Smobilizzo Cantiere													0,00
Parziale Settimane	2.178,87	13.111,72	13.111,72	13.111,72	13.111,72	10.692,60	10.692,60	10.692,60	10.692,60	10.692,60	10.692,60	-	
Progressivi	2.178,87	15.290,59	28.402,30	41.514,02	54.625,73	65.318,33	76.010,93	86.703,54	97.396,14	108.088,74	118.781,34	118.781,34	
Settimane	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	
Totale euro	118.781,34												

