Provincia di Latina

Registro generale n. 322
del 09/04/2019

DETERMINAZIONE

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E FABBRICATI

Oggetto: Intervento di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto "A. Meucci" di Aprilia Cod. Edificio 0590010372. - CUP J14H17000830003. CIG 7621646D3C
Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca dell'08.08.2017, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 265 del 13.11.2017
Concessione proroga ultimazione dei lavori.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente della Provincia n. 103 del 30/08/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato ***Intervento di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto "Antonio Meucci" di Aprilia*** avente un importo generale pari ad €. 200.000,00, redatto dall'arch. Cristino Giovanni incaricato con determinazione dirigenziale n. 209 in data 05.03.2018;
- Con Determina Dirigenziale n. 736 del 18.09.2018 si è disposto di procedere all'aggiudicazione dei lavori denominati ***Intervento di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto "Antonio Meucci" di Aprilia*** mediante procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2 lettera b), 95 comma 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed approvati i corrispondenti atti di gara;

Preso atto che:

- con determina dirigenziale n 896 del 09.11.2018 è stata approvata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 comma 1 e 32 comma 5, la proposta di aggiudicazione per l'appalto relativo all'intervento denominato ***Intervento di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto "Antonio Meucci" di Aprilia*** dell'importo complessivo di €. 200.000,00 in favore dell' **all'operatore economico GECO Consorzio Stabile Scarl** con sede legale in Via Aurora n.22-04022 Anzio (Roma) P.IVA 03946600248 **che ha offerto una percentuale di ribasso pari al** 34,771% **sul importo dei lavori posto a base di gara,** corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad €.108.271,597 al lordo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 10.189,26 oltre iva;

- con verbale di consegna sottoscritto tra le parti il 21.11.2018 sono stati consegnati in via d'urgenza all'impresa appaltatrice i lavori di cui trattasi;
- con contratto rep 20872 del 06.03.2019 registrato a Latina il 12.03.2019 al n. 26/16 и stata sciolta la riserva di legge;

Vista l'istanza inviata a mezzo pec dall'impresa appaltatrice del 27/03/2019, acquisita agli atti con prot. n. 13069 del 29.03.2019 con la quale il Consorzio Stabile GECO chiedeva la concessione di una proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori di gg. 60, in quanto gli stessi non possono essere ultimati entro i termini fissati dal cronoprogramma per i seguenti motivi:

1) La fornitura e posa in opera delle porte tagliafuoco che ha subito variazioni tipologiche in coro d'opera;
2) Corretta definizione delle modalità di fornitura e posa i opera di purea poliuretanica indicata in progetto per l'impermeabilizzazione del solaio di copertura della palazzina uffici;
3) Variazione delle condizioni di posa in opera di linea vita prevista sul solaio di copertura del corpo aule;

Considerato che la sottoscritta geom. Rossella Garrisi nella sua qualità di D.L. e Responsabile del procedimento in oggetto inoltrava, in data 04.04.2019 prot. 14152, al Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Fabbricati il proprio parere sulla proroga dal quale si evince che vi siano le condizioni per concedere all'Impresa esecutrice Consorzio Stabile GECO Scarl - TECNOMONTAGGI srl, una proroga di giorni 30 per l'ultimazione dei lavori di che trattasi;

Considerato altresì che concedendo il seguente nuovo termine la conclusione del contratto è posticipato al **21/05/2019.**

DETERMINA

- di concedere all'Impresa esecutrice Consorzio Stabile GECO Scarl - TECNOMONTAGGI srl, in Via Aurora n.22-04022 Anzio (Roma) P.IVA 03946600248 una proroga di giorni 30 per l'ultimazione dei lavori di che trattasi;
- di stabilire che concedendo la proroga il nuovo termine di conclusione del contratto è posticipato al **21/05/2019.**

F.to Il RUP
Geom. Rossella Garrisi

F.to Il Dirigente
Dott. Francesco Carissimo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. D.Lgs n° 267/00

ATTESTA

La regolarità contabile del presente atto.

Latina,

F.to Il Dirigente del Settore
Dott. Francesco Carissimo