



Registro generale n. 538

del 23/06/2022

DETERMINAZIONE
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

Oggetto: LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "ENRICO MATTEI" - CON SEDE IN VIA DON CARLO TORELLO - LATINA

Rif. Art. 52 L.R. 07.06.1999 n. 6 e Art. 69 L.R. 28.12.2006 n. 27 - Fondo straordinario per l'edilizia scolastica. Esercizio fin. 2009-2011 - D.G.R. n. 89 del 27.02.2009 -
Finanziamento: Euro 1.000.000,00 - Cod. Intervento n. 6026E.

Approvazione atti di rendicontazione finale dell'intervento.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale N° 3439 dell'8/7/2009 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Daniele Di Russo ed indetta la procedura di affidamento dell'intervento "LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "ENRICO MATTEI" - CON SEDE IN VIA DON CARLO TORELLO - LATINA", dell'importo complessivo di €. 1.000.000,00, di cui euro 764.967,59 per lavori ed oneri della sicurezza ed euro 235.032,41 per somme a disposizione dell'Amm/nc;
- l'intervento "LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "ENRICO MATTEI" - CON SEDE IN VIA DON CARLO TORELLO - LATINA" è stato oggetto di finanziamento per l'intero importo di euro 1.000.000,00 da parte della Regione Lazio ai sensi dell'art. 69 della L.R. 28.12.2006 n. 27 e Art. 52 L.R. 07.06.1999 n. 6 - Fondo straordinario per l'edilizia scolastica - Esercizio finanziario 2009-2011 - D.G.R. n° 89 del 27/2/2009 (Cod. Intervento N° 6026E);
- l'intervento "LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "ENRICO MATTEI" - CON SEDE IN VIA DON CARLO TORELLO - LATINA" nel ruolo di Responsabile del Procedimento è stato seguito

dall'Arch. Isidoro Masi per le fasi di progettazione ed affidamento lavori e dal Geom. Enrico Maria Tufano, non più in servizio, per le successive fasi di esecuzione e collaudo;

CONSIDERATO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale N° 4231 del 9/9/2009 l'appalto "LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "ENRICO MATTEI" – CON SEDE IN VIA DON CARLO TORELLO - LATINA" è stato aggiudicato definitivamente all'Impresa Tecnosud costruzioni del Geom. Pietro Varriale & C. sas – Via Camaldolilli n° 193- 80128 NAPOLI – C.F. e P.I. 04792870638, per un importo contrattuale di euro 577.851,90 compresi oneri della sicurezza (ribasso offerto del 25,56 % rispetto all'importo dei lavori a base d'asta), oltre IVA 10 %, per complessivi euro 635.637,09, giusto contratto Rep. N° 20683 del 3/11/2009 – registrato all'Ufficio del Registro di Latina il 11/11/2009 al N° 598 – Serie 1;
- l'appalto di lavori "LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "ENRICO MATTEI" – CON SEDE IN VIA DON CARLO TORELLO - LATINA" è stato consegnato in data 19/11/2009 ed è stato ultimato in data 27/3/2014;
- gli atti di collaudo dell'appalto di lavori "LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "ENRICO MATTEI" – CON SEDE IN VIA DON CARLO TORELLO - LATINA" sono stati approvati dalla stazione appaltante con Determinazione Dirigenziale N° 902 del 11/7/2014;
- in data 16/6/2022 è stata redatta a cura del tecnico incaricato Ing. Gianvincenzo De Paola, con l'ausilio del consulente tecnico Ing. Riccardo Zaccheo, la rendicontazione tecnico-amministrativa e finanziaria dell'intervento "LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "ENRICO MATTEI" – CON SEDE IN VIA DON CARLO TORELLO - LATINA", come risultante dagli allegati sub lett. A) – Rendicontazione tecnico-amministrativa dei lavori e B) – Rendicontazione finanziaria dei lavori, dalla quale risulta un importo complessivamente liquidato e supportato da giustificativi di spesa pari ad euro 905.768,15;

DATO ATTO CHE:

- l'intervento "LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "ENRICO MATTEI" – CON SEDE IN VIA DON CARLO TORELLO - LATINA" presenta il seguente quadro tecnico economico finale:

LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA I.P.S.I.A."ENRICO MATTEI" DI LATINA					
RENDICONTAZIONE FINANZIARIA DEI LAVORI					
QUADRO DI SINTESI					
	PROGETTO ESECUTIVO Determina n. 3439 del 08/07/2009	QUADRO RIMODULATO DOPO APPALTO Determina n. 1133 del 10/03/2011	1° PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA Determina n. 194 del 08/02/2013	2° PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA Determina n. 1569 del 11/11/2013	LIQUIDAZIONI EFFETTUATE
LAVORI					

Lavori a base d'asta	€ 764 967,59		€ 943 547,03	€ 968 313,11	
Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 732 064,50		€ 900 827,98	€ 925 160,43	€ 670 926,94
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 32 903,09		€ 42 719,05	€ 43 152,68	€ 40 509,44
Totale lavori	€ 764 967,59		€ 943 547,03	€ 968 313,11	€ 711 436,38
CONTRATTO D'APPALTO REP. N° 20683 DEL 3/11/2009					
Ribasso d'asta offerto (25,560%)			€ 230 251,63	€ 236 471,01	
Sommano lavori appaltati		€ 577 851,90	€ 713 295,40	€ 731 842,10	€ 711 436,38
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:					
1) Spese tecniche:	€ 121 296,30	€ 121 296,30			
1a) Spese tecniche progettazione definitiva esecutiva			€ 36 175,02	€ 36 175,02	€ 36 175,02
1b) redazione perizia di variante			€ 8 000,00	€ 8 000,00	€ 8 000,00
1c) direzione lavori			€ 24 264,36	€ 24 264,36	€ 44 165,18
1e) coordinamento sicurezza esecuzione			€ 19 900,82	€ 19 900,82	
1d) coordinamento sicurezza progettazione			€ 11 479,89	€ 11 479,89	€ 11 479,89
1f.1) INARCASSA 2% - Prog. definitiva, esecutiva e CSP			€ 1 265,45	€ 1 265,45	€ 953,10
1f.2) INARCASSA 2% - Direzione lavori e CSE					€ 541,95
1f.3) INARCASSA 4% - Direzione lavori e CSE			€ 1 461,90	€ 1 461,90	€ 1 002,71
1g.1) IVA 20% - Prog. definitiva, esecutiva e CSE			€ 12 907,59	€ 12 907,59	€ 9 721,60
1g.2) IVA 20% - Direzione lavori e CSE					€ 5 527,88
1g.3) IVA 21% - Direzione lavori e CSE			€ 7 982,00	€ 7 982,00	€ 2 408,50
1g.4) IVA 22% - Direzione lavori e CSE					€ 3 212,30
2) incentivo di cui art. 92 del D.Lvo. 163/06	€ 15 239,35	€ 15 239,35	€ 3 000,00	€ 4 700,00	€ 0,00
2 bis) accantonamento di cui art. 133 del D.Lvo. 163/06			€ 15 239,35		€ 0,00
3) Spese di gara Autorità LL.PP.	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 251,10	€ 251,10	€ 0,00
4) Imprevisti	€ 6 000,00	€ 6 000,00			€ 0,00
5) Lavori in economia (compreso IVA)	€ 15 000,00	€ 15 000,00	€ 15 000,00	€ 15 000,00	€ 0,00
6) IVA 10% su A	€ 76 496,76	€ 57 785,19	€ 71 329,54	€ 73 184,21	€ 71 143,64
Economie da ribasso		€ 205 827,26	€ 58 447,59	€ 51 585,56	€ 0,00
Sommano	€ 235 032,41	€ 422 148,10	€ 286 704,60	€ 268 157,90	€ 194 331,77
TOTALE GENERALE	€ 1 000 000,00	€ 1 000 000,00	€ 1 000 000,00	€ 1 000 000,00	€ 905 768,15

- l'intervento "LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "ENRICO MATTEI" - CON SEDE IN VIA DON CARLO TORELLO - LATINA" è stato finanziato per l'intero importo di euro 1.000.000,00 dalla Regione Lazio ai sensi dell'art. 52 L.R. 07.06.1999 n. 6 e Art. 69 L.R. 28.12.2006 n. 27 - Fondo straordinario per l'edilizia scolastica. Esercizio fin. 2009-2011 - D.G.R. n. 89 del 27.02.2009 - Cod. Intervento n. 6026E;
- come risultante dagli atti di rendicontazione di cui agli allegati sub lett. A) e B), la Provincia di Latina ha rendicontato la somma complessiva di euro 905.768,15 per lavori e somme a disp/ve dell'Amm/ve;
- in relazione all'appalto di cui all'oggetto, la Regione Lazio ha finora rimborsato alla Provincia di Latina la somma di euro 476.503,64, giusto provvedimento di liquidazione 17709/2013 imp. 14426/2013 - rif. reversale della Provincia di Latina n° 4782/2014, per cui rimane da rimborsare alla Provincia di Latina la somma complessiva di euro 429.264,51;

RILEVATA la necessità di:

- nominare quale nuovo Responsabile del Procedimento per la fase di rendicontazione dell'intervento l'Ing. Gianvincenzo De Paola, dipendente del Settore Edilizia Scolastica e Fabbricati;
- approvare il quadro tecnico economico finale e gli allegati sub lett. A) – Rendicontazione tecnico-amministrativa dei lavori e B) – Rendicontazione finanziaria dei lavori dell'intervento **“LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO “ENRICO MATTEI” – CON SEDE IN VIA DON CARLO TORELLO - LATINA”**, redatti dal tecnico incaricato Ing. Gianvincenzo De Paola in data 16/3/2021, da trasmettere alla Regione Lazio, in qualità di ente finanziatore dell'opera, **ai fini del rimborso della residua somma rendicontata di competenza, pari ad € 429.264,51;**

VISTI:

- il D. Lgs. N° 267/2000 e smi in materia di Ordinamento degli Enti Locali;
- il D. Lgs. 118/2011 e smi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti Locali;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
il vigente statuto provinciale;
- il vigente regolamento provinciale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente *Regolamento provinciale di contabilità* e le relative modifiche adottate con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 10 giugno 2011;
- il vigente regolamento provinciale sui controlli interni;
- la documentazione tecnico-amministrativa in atti al Settore Edilizia Scolastica e Fabbricati;
- il D.Lgs. n° 163/2006 e smi ed il D.P.R. 207/2010 e smi in materia di lavori pubblici ed il D. Lgs n° 267/2000 e smi in materia di ordinamento degli enti locali;

SI ATTESTA, inoltre:

- la regolarità del presente atto e del procedimento ad esso sotteso, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;
- la veridicità delle informazioni in esso contenute;
- l'esistenza agli atti d'ufficio di tutti i documenti in esso citati o richiamati;
- che l'atto non ha come destinatari dipendenti o amministratori locali;
- sono state rispettate le disposizioni in materia di incompatibilità e conflitto d'interessi;
- che si è adottata la rotazione del RUP;
- che con l'esecuzione del presente atto saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione, ai sensi del D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016, nell'apposita sezione dell'*Amministrazione trasparente*;
- che sono state rispettate le disposizioni in materia di incompatibilità e conflitto d'interessi;
- il provvedimento è connesso all'area di rischio “Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione” e sono state applicate le misure di prevenzione previste nel PTPCT corrente;

per i motivi espressi in narrativa e qui richiamati

D E T E R M I N A

- 1) – di nominare quale nuovo Responsabile del Procedimento per la fase di rendicontazione dell'intervento l'Ing. Gianvincenzo De Paola, dipendente del Settore Edilizia Scolastica e Fabbricati;
- 2) – di approvare il quadro tecnico economico finale e gli allegati sub lett. A) – Rendicontazione tecnico-amministrativa dei lavori e B) – Rendicontazione finanziaria dei lavori dell'intervento **“LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO “ENRICO MATTEI” – CON SEDE IN VIA DON CARLO TORELLO - LATINA”**, redatti dal tecnico incaricato Ing. Gianvincenzo De Paola in data 16/3/2021;
- 3) – di notificare alla Regione Lazio, in qualità di ente finanziatore dell'opera, i necessari atti contabili, gli atti di collaudo e la rendicontazione finale dell'intervento **“LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO “ENRICO MATTEI” – CON SEDE IN VIA DON CARLO TORELLO - LATINA”**, ai fini del rimborso della residua somma rendicontata di competenza, pari ad €. 429.264,51;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio URP ed al Settore Bilancio per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Gianvincenzo De Paola

Il Dirigente
Dott. Francesco Carissimo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis, comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/00

ATTESTA

La regolarità contabile del presente atto.

Latina, 27-06-2021

Il Dirigente del Settore
Dott. Francesco Carissimo

